

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年2月2日に契約した令和7年度御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事(その2)(変更第1回)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月12日

発注者	住所	静岡県静岡市清水区日の出町7番2号
	氏名	分任支出負担行為担当官 清水港湾事務所長 出水 孝征

受注者	住所	静岡県焼津市本町2丁目2番1号
	氏名	株式会社 橋本組 代表取締役 橋本 真典

単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸・岸壁・物揚場		式	1.00					78,888,140	
構造物撤去工		式	1.00					51,795,963	
撤去工		式	1.00					51,795,963	
撤去工		式	1.00					36,518,257	
基礎捨石撤去・運搬・仮置	50kg/個	m ³	2,005.00	10,885				21,824,425	
被覆石撤去・運搬・仮置	0.5 t 以上	m ³	472.00	31,131				14,693,832	
ブロック撤去		式	1.00					15,275,706	
コンクリート取壊し(1)		箇所	6.00	3,954				23,724	
コンクリート取壊し(2)		箇所	10.00	76,472				764,720	
コンクリート削孔(1)		孔	22.00	2,134				46,948	
コンクリート削孔(2)		孔	42.00	44,912				1,886,304	
アンカーボルト設置(1)		本	22.00	22,506				495,132	
アンカーボルト設置(2)		本	42.00	41,163				1,728,846	
方塊ブロック撤去・仮置(1)		個	4.00	580,473				2,321,892	
方塊ブロック撤去・仮置(2)		個	7.00	584,158				4,089,106	
吊金具		個	8.00	97,500				780,000	
消波ブロック撤去、据付・仮置	消波ブロック 16t型/三本爪バケット	個	9.00	347,611				3,128,499	
コンクリート取壊し		m ³	1.00	8,904				8,904	
コンクリートガラ運搬		m ³	1.00	1,631				1,631	
処分費		式	1.00					2,000	
コンクリート処分費		m ³	1.00	2,000				2,000	
浚渫工		式	1.00					13,437,443	
グラブ浚渫工		式	1.00					13,437,443	
グラブ浚渫(試行的取組)		式	1.00					13,437,443	
グラブ浚渫(能力補正型)		m ³	7,159.00	1,877				13,437,443	
土捨工		式	1.00					7,108,887	
土運船運搬工		式	1.00					5,841,744	
土運船運搬		式	1.00					5,841,744	
土運船運搬(能力現行型)		m ³	7,159.00	816				5,841,744	
揚土土捨工		式	1.00					1,267,143	
揚土		式	1.00					1,267,143	
バックホウ揚土	排出ガス対策型(第2次基準)	m ³	7,159.00	177				1,267,143	
土工		式	1.00					6,545,847	
作業土工		式	1.00					1,768,273	
積込(ルース)		式	1.00					1,768,273	
積込(ルース)		m ³	7,159.00	247				1,768,273	
土砂等運搬		式	1.00					3,801,429	
運搬		式	1.00					3,801,429	
土砂等運搬	不整地運搬車	m ³	7,159.00	531				3,801,429	
作業土工		式	1.00					959,306	
整地		式	1.00					959,306	
整地		m ³	7,159.00	134				959,306	
土工		式	1.00					16,839	
大型土のう工		式	1.00					16,839	
大型土のう設置		個	9.00	1,871				16,839	
直接工事費		式	1.00					78,888,140	
共通仮設		式	1.00					33,334,787	
共通仮設費(積上)		式	1.00					24,799,106	
運搬費		式	1.00					3,100	
運搬費		式	1.00					3,100	
物品等運搬		式	1.00	3,100				3,100	
回航・えい航費		式	1.00					23,307,554	
回航		式	1.00					23,307,554	
回航費(被回航方式 作業船)往路	鳥羽港～御前崎港 非航旋回起重機船200t吊	回	1.00	5,298,950				5,298,950	
回航費(被回航方式 作業船)復路	御前崎港～鳥羽港 非航旋回起重機船200t吊	回	1.00	5,298,950				5,298,950	
回航費(被回航方式 作業船)往路	鳥羽港～御前崎港 グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3	回	1.00	6,354,827				6,354,827	
回航費(被回航方式 作業船)復路	御前崎港～鳥羽港 グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3	回	1.00	6,354,827				6,354,827	
安全費		式	1.00					1,250,380	
標識		式	1.00					1,250,380	
灯浮標撤去		個	4.00	199,980				799,920	
灯浮標設置		個	2.00	225,230				450,460	
技術管理費		式	1.00					230,800	
技術管理		式	1.00					230,800	
技術管理費		式	1.00	230,800				230,800	
水雷・傷害等保険料		式	1.00					7,272	
水雷・傷害保険料		式	2.00					7,272	
水雷保険料	潜水土船	式	1.00	4,545				4,545	
傷害保険料	潜水探査に従事する作業員	式	1.00	2,727				2,727	
共通仮設費(率)		式	1.00					7,983,479	
現場環境改善費		式	1.00					552,202	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
現場管理費		式	1.00					27,270,171	
工事原価		式	1.00					139,493,098	
一般管理費等		式	1.00					22,426,902	
工事価格		式	1.00					161,920,000	
測量業務価格		式	1.00					5,960,000	
業務価格		式	1.00					6,820,000	
合計価格		式	1.00					174,700,000	
消費税等相当額		式	1.00					17,470,000	
請負工事費		式	1.00					192,170,000	