

## 単価及び出来高確認方法合意書

令和8年3月18日に契約した令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事(変更第1回)の部分払い及び契約変更に用いる単価(契約単価が一式の項目については金額)及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種(レベル2)又は共通仮設費(積上)の細別(レベル4)が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年4月3日

発注者	住所	静岡県静岡市清水区日の出町7番2号
	氏名	支出負担行為担当官 清水港湾事務所長 出水 孝征

受注者	住所	静岡県静岡市清水区松原町5-17
	氏名	鈴与建設株式会社 代表取締役社長 櫻井 重英

## 単価表

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
岸壁		式	1.00					144,791,044	
構造物撤去工		式	1.00					90,172,254	
付属物撤去		式	1.00					6,019,401	
付属物撤去		式	1.00					5,437,831	
防護柵撤去(1)	Gr-C-2B コンクリート建込	m	70.00	1,547				108,290	
防護柵撤去(2)	Gr-B-4B コンクリート建込	m	12.00	5,888				70,656	
防護柵積込・荷卸	Gr-C-2B, Gr-B-4B	t	1.30	9,139				11,880	
防護柵運搬	Gr-C-2B, Gr-B-4B	t	1.30	7,405				9,626	
コンクリート切断	陸上 鉛直 鉄筋構造物	m <sup>2</sup>	5.00	223,243				1,116,215	
コンクリート切断(2)	鉄筋構造物 t=350mm	m	2.00	19,991				39,982	
コンクリート切断(3)	鉄筋構造物 t=500mm	m	13.00	34,444				447,772	
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	187.00	17,245				3,224,815	
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	187.00	2,185				408,595	
処分		式	1.00					581,570	
コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	187.00	3,110				581,570	
舗装版撤去		式	1.00					6,607,626	
舗装版撤去		式	1.00					4,335,429	
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	106.00	675				71,550	
舗装版切断(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m	27.00	1,442				38,934	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m <sup>2</sup>	2,036.00	212				431,632	
舗装版破砕(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m <sup>2</sup>	1,731.00	588				1,017,828	
アスファルト殻運搬	t=15cm以下	m <sup>3</sup>	0.00	2,946				0	
アスファルト殻運搬(2)	t=15cm以下 運搬距離60.0km以下	m <sup>3</sup>	171.00	7,226				1,235,646	
アスファルト殻運搬(3)	t=20cm 運搬距離17.5km以下	m <sup>3</sup>	124.00	3,613				448,012	
アスファルト殻運搬(4)	t=20cm 運搬距離28.5km以下	m <sup>3</sup>	215.00	4,843				1,041,245	
アスファルト殻運搬(5)	t=20cm 運搬距離60.0km以下	m <sup>3</sup>	7.00	7,226				50,582	
処分		式	1.00					2,272,197	
アスファルト殻処分		m <sup>3</sup>	0.00	3,299				0	
アスファルト殻処分(2)	大林道路(株)	m <sup>3</sup>	124.00	4,014				497,736	
アスファルト殻処分(3)	(株)リサイクル芝川	m <sup>3</sup>	116.00	4,460				517,360	
アスファルト殻処分(4)	東海瀝青工業(株)	m <sup>3</sup>	99.00	4,679				463,221	
アスファルト殻処分(5)	鹿島道路(株)	m <sup>3</sup>	178.00	4,460				793,880	
埋立材撤去		式	1.00					72,284,107	
埋立材撤去		式	1.00					72,284,107	
埋立材撤去(1)	陸上 土砂	m <sup>3</sup>	5,330.00	224				1,193,920	
埋立材撤去(2)	陸上 規格外石材, 1~70kg/個(施工水深+0.495m以上)	m <sup>3</sup>	4,725.00	296				1,398,600	
埋立材撤去(3)	陸上 規格外石材, 1~70kg/個(施工水深+0.495m以下)	m <sup>3</sup>	12,246.00	2,071				25,361,466	
埋立材撤去(4)	陸上 高炉水砕スラグ	m <sup>3</sup>	10.00	9,043				90,430	
埋立材運搬(1)	陸上 土砂	m <sup>3</sup>	5,330.00	646				3,443,180	
埋立材運搬(2)	陸上 規格外石材	m <sup>3</sup>	8,614.00	2,233				19,235,062	
埋立材運搬(3)	陸上 1~70kg/個	m <sup>3</sup>	8,357.00	2,233				18,661,181	
整地	陸上	m <sup>3</sup>	23,018.00	126				2,900,268	
上部コンクリート撤去		式	1.00					4,042,080	
上部コンクリート撤去		式	1.00					3,210,795	
上部コンクリート取壊し	無筋構造物	m <sup>3</sup>	315.00	8,434				2,656,710	
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	315.00	1,759				554,085	
処分		式	1.00					831,285	
コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	315.00	2,639				831,285	
蓋コンクリート撤去		式	1.00					1,219,040	
蓋コンクリート撤去		式	1.00					968,335	
蓋コンクリート取壊し	無筋構造物	m <sup>3</sup>	95.00	8,434				801,230	
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	95.00	1,759				167,105	
処分		式	1.00					250,705	
コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m <sup>3</sup>	95.00	2,639				250,705	
被覆・根固工		式	1.00					46,233,999	
被覆ブロック工		式	1.00					46,233,999	
被覆ブロック		式	1.00					46,233,999	
袋型根固め積込・運搬・仮置(1)	2t用	個	75.00	3,153				236,475	
袋型根固め設置(1)	2t用 水中	個	75.00	3,245				243,375	
袋型根固め製作・設置(1)	2t用 陸上	個	714.00	21,161				15,108,954	
袋型根固め製作・設置(2)	2t用 水中	個	525.00	40,660				21,346,500	
袋型根固め積込・運搬・仮置(2)	2t用	個	1,239.00	7,505				9,298,695	
仮設工		式	1.00					8,384,791	
仮設工		式	1.00					8,384,791	
仮設		式	1.00					8,330,329	
舗装版切断(1)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m	222.00	678				150,516	
舗装版切断(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m	52.00	1,442				74,984	
舗装版破砕(1)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	m <sup>2</sup>	81.00	213				17,253	
舗装版破砕(2)	アスファルト舗装版 t=20cm	m <sup>2</sup>	17.00	588				9,996	
コンクリート切断(1)	鉄筋構造物 t=350mm	m	3.00	19,991				59,973	
コンクリート切断(2)	鉄筋構造物 t=500mm	m	26.00	34,444				895,544	
コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m <sup>3</sup>	5.00	17,288				86,440	
床掘り	土砂	m <sup>3</sup>	106.00	2,197				232,882	

工事区分・工種・ 種別・細別	規 格	契約 単位	数 量	合意単価 (円)	出来高確認方法			金 額	摘 要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
埋戻し	土砂, 再生砂	m <sup>3</sup>	110.00	3,967				436,370	
土材料	再生砂	m <sup>3</sup>	39.00	3,416				133,224	
埋立材運搬	陸上 土砂	m <sup>3</sup>	27.00	647				17,469	
整地	陸上	m <sup>3</sup>	27.00	126				3,402	
人力舗設	再生密粒As t=50mm	m <sup>2</sup>	104.00	3,489				362,856	
給水管撤去		式	1.00	702,211				702,211	
給水管設置		式	1.00	5,082,074				5,082,074	
アスファルト殻運搬(1)	t=15cm以下 運搬距離60.0km以下	m <sup>3</sup>	6.00	7,226				43,356	
アスファルト殻運搬(2)	t=20cm 運搬距離17.5km以下	m <sup>3</sup>	3.00	3,613				10,839	
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	5.00	2,188				10,940	
処分		式	1.00					54,462	
アスファルト殻処分(1)	鹿島道路(株)	m <sup>3</sup>	6.00	4,460				26,760	
アスファルト殻処分(2)	大林道路(株)	m <sup>3</sup>	3.00	4,014				12,042	
コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m <sup>3</sup>	5.00	3,132				15,660	
直接工事費		式	1.00					144,791,044	
共通仮設		式	1.00					11,475,452	
共通仮設費(積上)		式	1.00					1,098,777	
運搬費		式	1.00					137,510	
建設機械器具等運搬		式	1.00					137,510	
建設機械器具等運搬(1)	クローラクレーン	式	0.00	1,123,358				0	
建設機械器具等運搬(2)	バックホウ(超ロングアーム型)	式	1.00	137,510				137,510	
事業損失防止施設費		式	1.00					650,080	
海中飛散・落下防止対策		式	1.00					650,080	
支保組立組外(重力式)		m	85.00	7,648				650,080	
安全費		式	1.00					0	
安全対策		式	1.00					0	
安全監視船		式	0.00	2,715,277				0	
安全情報管理		式	0.00	254,504				0	
技術管理費		式	1.00					311,187	
諸経費動向調査		式	1.00					113,113	
諸経費動向調査		式	1.00	113,113				113,113	
技術管理		式	1.00					198,074	
通水試験及び申請費		式	1.00	198,074				198,074	
共通仮設費(率)		式	1.00					9,608,545	
現場環境改善費		式	1.00					768,130	
現場管理費		式	1.00					38,685,837	
工事原価		式	1.00					194,952,333	
一般管理費等		式	1.00					30,447,667	
工事価格		式	1.00					225,400,000	
消費税等相当額		式	1.00					22,540,000	
請負工事費		式	1.00					247,940,000	