（別記様式１－２）

単価及び出来高確認方法合意書

令和8年10月8日に契約した令和8年度　御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事（第1回変更）の部分払い及び契約変更に用いる単価（契約単価が一式の項目については金額）及びその出来高確認方法について「単価表」のとおり合意する。

なお、「単価表」に記載のない直接工事費の工種（レベル２）又は共通仮設費（積上）の細別（レベル４）が追加された場合は、変更時の単価を基礎として別途協議するものとする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和 8年 10月 20日

発注者　住所　静岡県静岡市清水区日の出町7番2号
氏名　分任支出負担行為担当官
清水港湾事務所長　出水　孝征

受注者　住所　静岡県焼津市本町2丁目2番1号
氏名　株式会社橋本組
代表取締役　橋本　真典

（別記様式２）

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価（円）	出来高確認方法			金　額	摘　要
					確認項目内容	確認手段	確認資料		
護岸・岸壁・物揚場		式	1.00					94,249,290	
構造物撤去工		式	1.00					89,521,438	
撤去工		式	1.00					89,521,438	
撤去工		式	1.00					89,521,438	
コンクリート取壊し		箇所	11.00	87,195				959,145	
コンクリート削孔		孔	44.00	51,209				2,253,196	
アンカーボルト設置		本	44.00	39,060				1,718,640	
方塊ブロック撤去・仮置		個	8.00	624,797				4,998,376	
基礎捨石撤去・運搬・仮置(1)	50kg/個	ｍ３	1,634.00	12,223				19,972,382	
基礎捨石撤去・運搬・仮置(2)	50kg/個	ｍ３	839.00	24,446				20,510,194	
基礎捨石撤去・運搬・投入	50kg／個　±70cm	ｍ３	1,564.00	22,895				35,807,780	
土砂撤去		ｍ２	285.00	11,585				3,301,725	
コンクリート取壊し		ｍ３	0.00	8,982				0	
コンクリート殻運搬		ｍ３	0.00	1,723				0	
処分費		式	1.00					0	
コンクリート処分費		ｍ３	0.00	1,975				0	
浚渫工		式	1.00					2,550,000	
グラブ浚渫工		式	1.00					2,550,000	
グラブ浚渫(試行的取組)		式	1.00					2,550,000	
グラブ浚渫(能力補正型)		ｍ３	1,020.00	2,500				2,550,000	
土捨工		式	1.00					1,005,720	
土運船運搬工		式	1.00					829,260	
土運船運搬		式	1.00					829,260	
土運船運搬(能力現行型)		ｍ３	1,020.00	813				829,260	
揚土土捨工		式	1.00					176,460	
揚土		式	1.00					176,460	
バックホウ揚土	排出ガス対策型（第２次基準）	ｍ３	1,020.00	173				176,460	
土工		式	1.00					1,172,132	
土工		式	1.00					1,172,132	
積込・運搬・整地		式	1.00					1,172,132	
積込(ルーズ)		ｍ３	1,020.00	247				251,940	
土砂等運搬	不整地運搬車	ｍ３	1,020.00	656				669,120	
整地		ｍ３	1,020.00	133				135,660	
大型土のう設置		袋	61.00	1,892				115,412	
直接工事費		式	1.00					94,249,290	
共通仮設		式	1.00					43,037,106	
共通仮設費（ 積上 ）		式	1.00					33,150,356	
運搬費		式	1.00					0	
運搬費		式	1.00					0	
物品等運搬		式	0.00	2,978				0	
回航・えい航費		式	1.00					29,519,340	
回航		式	1.00					29,519,340	
回航費(被回航方式 作業船)往路	鳥羽港～御前崎港　非航旋回起重機船200t吊	回	1.00	5,923,374				5,923,374	
回航費(被回航方式 作業船)復路	御前崎港～鳥羽港　非航旋回起重機船200t吊	回	1.00	5,923,374				5,923,374	
回航費(被回航方式 作業船)往路	鳥羽港～御前崎港　グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3	回	1.00	8,836,296				8,836,296	
回航費(被回航方式 作業船)復路	御前崎港～鳥羽港　グラブ浚渫船(普通地盤用)9m3	回	1.00	8,836,296				8,836,296	
安全費		式	1.00					3,478,056	
標識		式	1.00					0	
灯浮標撤去		基	0.00	197,560				0	
台風避難		式	1.00					3,478,056	
えい航費（作業船）往復	御前崎港～焼津港　非航旋回起重機船350t	回	2.00	1,739,028				3,478,056	
技術管理費		式	1.00					152,960	
技術管理		式	1.00					152,960	
技術管理費(1)	諸経費動向調査	式	1.00	118,560				118,560	
技術管理費(2)	施工実態調査	式	1.00	34,400				34,400	
共通仮設費（ 率 ）		式	1.00					9,274,130	
現場環境改善費		式	1.00					612,620	
現場管理費		式	1.00					31,301,298	
工事原価		式	1.00					168,587,694	
一般管理費等		式	1.00					13,472,306	
工事価格		式	1.00					182,060,000	
測量業務価格		式	1.00					5,940,000	
合計価格		式	1.00					188,000,000	
消費税等相当額		式	1.00					18,800,000	
請負工事費		式	1.00					206,800,000	