

## 契 約 変 更 の 内 容

契約年月日	令和8年3月23日
契約業者名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町5番17号
工事の名称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘工事
工事場所	床掘・浚渫場所:静岡市清水区新興津地区 揚土場所:静岡市清水区貝島地区
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年12月4日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	181,500,000 円
変更金額	46,750,000 円
変更後の契約金額	228,250,000 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計図書の誤謬</li> <li>・グラブ浚渫船及びバージアンローダ船の回航費の変更</li> <li>・土運船及び揚錨船の回航費の追加</li> <li>・排砂管の設置延長の変更</li> <li>・排砂管の運搬費の追加</li> <li>・ICT活用工事に要する費用の計上</li> <li>・排砂管(水上)の設置方法の変更</li> <li>・起工測量結果に基づく土量の変更</li> <li>・床掘範囲の変更及び石材撤去の追加</li> <li>・土質調査結果に基づく土質条件の変更及び土量精査</li> <li>・石材撤去に要する費用の計上及び石材撤去範囲の変更</li> <li>・石材撤去数量の精査</li> <li>・試行工事(遠隔臨場)の精査</li> </ul>

(別紙)

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
岸壁(-15m)					(内訳)
海上地盤改良工				土量(NET)	
グラブ床掘	計画水深 -22.7m 法面勾配 1:1.5	m2	280	284m3	粘土質土砂、N<10
				5,988m3	粘土質土砂、10≤N<30
浚渫工				土量(NET)	
グラブ浚渫	計画水深 -15.0m 法面勾配 1:1.5	m2	649	406m3	粘土質土砂、N<10
				3,048m3	粘土質土砂、10≤N<30
土捨工				土量(NET)	
土運船運搬		式	1	9,726m3	
バージアンローダ揚土		式	1	9,726m3	
構造物撤去工					
石材撤去		m3	667		