

契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月20日					
契約業者名	青木建設株式会社					
契約業者の住所	静岡県熱海市田原本町9番1号					
工事の名称	令和7年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事					
工事場所	清水港外港地区〔外港防波堤〕 清水港貝島地区〔静岡市清水区三保地先〕					
工事種別	港湾土木工事					
工事概要 (変更した内容)	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要
	被覆・根固工					( )内は概算数量
	間詰工					
	間詰石積込・運搬・投入	30~200kg/個	m <sup>3</sup>	399		
	間詰石均し	±30cm	m <sup>2</sup>	955		
	残石材積込・運搬・仮置	30~200kg/個	m <sup>3</sup>	13		
	被覆ブロック工					
	被覆ブロック据付	4t型	個	222		ICTを活用した施工
	被覆ブロック製作	4t型	個	60		
	測量業務					
マルチビーム測深		式	1		ICTブロック据付による完成形状把握	
工期(自)	令和7年7月2日					
工期(至)	令和8年2月27日					
変更前の契約金額	161,700,000 円					
変更金額	31,460,000 円					
変更後の契約金額	193,160,000 円					
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・起重機船(200t吊)の計上基地港を変更</li> <li>・測量結果に基づく数量精査(間詰工)</li> <li>・残石材運搬に伴う費用の追加</li> <li>・被覆ブロック据付個数の追加</li> <li>・ICT活用工事に掛かる費用の計上</li> <li>・快適トイレ設置に要する費用の計上</li> </ul>					