

契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月18日
契約業者名	鈴与建設株式会社
契約業者の住所	静岡県静岡市清水区松原町5番17号
工事の名称	令和7年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)既設護岸裏埋撤去外工事
工事場所	静岡市清水区新興津地区[清水区興津清見寺町地先]
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月18日
工期(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	248,600,000 円
変更金額	-660,000 円
変更後の契約金額	247,940,000 円
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・海中落下防止対策の追加・コンクリート切断方法の変更・コンテナ版及び舗装版撤去数量の変更・給水管の切り回しの追加・コンクリート切断位置の変更・埋立材整地の追加・アスファルト殻の処分先の変更・構造物撤去工及び被覆・根固工の変更 別件工事の遅延に伴う工期延伸 (当初) 令和7年7月18日～令和8年3月27日 (変更) 令和7年7月18日～令和8年6月30日

(別紙)

〈〉内は概算数量

工事名称	規格・形状寸法	単位	数量	摘要
岸壁(-15m)				
構造物撤去工				
付属物撤去	防護柵 Gr-C-2B、Gr-B-4B	原契約のとおり		
	クレーン基礎	m	108	処分含む
	コンテナ版	m	130	処分含む
舗装版撤去	アスファルト舗装版	m ²	3,767	処分含む
埋立材撤去	土砂, 規格外石材, 1~70kg/個	m ³	〈22,301〉	
	高炉水砕スラグ	m ³	〈10〉	処分含む
上部コンクリート撤去	無筋	原契約のとおり		処分含む
蓋コンクリート撤去	無筋	原契約のとおり		処分含む
被覆・根固工				
袋型根固め設置		個	〈1,314〉	
仮設工				
給水管設置		式	1	
給水管撤去		式	1	