

契 約 変 更 の 内 容

変 更 契 約 年 月 日	令和8年9月15日
契 約 業 者 名	明治コンサルタント株式会社 中部支店
契約業者の住所	愛知県名古屋市中区大須4－10－32
業 務 の 名 称	令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査
業 務 場 所	御前崎市港地先
業 務 種 別	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容)	別紙のとおり
履行期間（自）	令和8年2月27日
履行期間（至）	令和8年11月20日
変更前の契約金額	32,780,000 円(税込み)
変更金額	9,570,000 円(税込み)
変更後の契約金額	42,350,000 円(税込み)
変更理由	・ 港長指示による安全監視船の追加 ・ 調査地点付近に消波ブロックが存在していたことから、ボーリング調査位置を変更する ・ 今年度実施中の別件設計業務の精度向上のため圧密試験並びに試料採取の追加をする ・ ボーリング調査位置R7-4において削孔した結果が想定した土層並びに深さと大きく異なる結果だったため所定の試料確保が困難となったことから、所定の試料確保を目的とし、過年度削孔のR5-3近傍地点を追加削孔する ・ 追加試験の実施並びにボーリング期間中に発生した荒天待機の影響に伴い、最終孔の削孔が8月21日に終了となったため、室内試験期間が十分確保できないことから、約2か月の履行期限延長を行う 原履行期限：令和8年9月18日 新履行期限：令和8年11月20日

(別紙)

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	
ボーリング工 ボーリング		m	102.6	表-1 による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	87	表-1 による
乱れの少ない試料採取		個	22	表-1 による
土質調査				
物理試験		式	1	表-3 による
力学試験		式	1	表-3 による
探査工				
潜水探査		m2	原契約のとおり	(79m2) × 5 箇所
解析等調査				
既存資料収集・現地調査		式	原契約のとおり	
解析等調査成果				
資料の取りまとめ		式	1	
断面図等の作成		式	1	
総合的な解析		式	原契約のとおり	
協議・報告				
事前協議		回	原契約のとおり	
中間報告		回	原契約のとおり	
最終報告		回	原契約のとおり	
業務完成図書				
業務完成図書作成		式	1	