

# 変更理由書

案件名：令和7年度 御前崎港防波堤(A)(改良)土質調査(変更第1回)

受注者：株式会社明治コンサルタント

本業務は、令和8年2月27日付で株式会社明治コンサルタントと契約し鋭意履行中であるが、以下の理由により変更を行うものである。

1. 港長指示による安全監視船の追加

(適用条文：【契約書第19条】)

2. 調査地点付近に消波ブロックが存在していたことから、ボーリング調査位置を変更する

(適用条文：【契約書第18条】)

3. 今年度実施中の別件設計業務の精度向上のため圧密試験並びに試料採取の追加をする

(適用条文：特記仕様書9(2))

4. ボーリング調査位置R7-4において削孔した結果が想定した土層並びに深さと大きく異なる結果だったため所定の試料確保が困難となったことから、所定の試料確保を目的とし、過年度削孔のR5-3近傍地点を追加削孔する

(適用条文：特記仕様書9(2))

## 重要な変更

追加試験の実施並びにボーリング期間中に発生した荒天待機の影響に伴い、最終孔の削孔が8月21日に終了となったため、室内試験期間が十分確保できないことから、約2か月の履行期限延長を行う

原履行期限：令和8年9月18日

新履行期限：令和8年11月20日