契 約 変 更 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年10月8日
契 約 業 者 名	株式会社橋本組
契約業者の住所	静岡県焼津市本町2丁目2番1号
工 事 の 名 称	令和8年度 御前崎港岸壁(-12m)(改良)既設構造物撤去工事
工 事 場 所	御前崎港西埠頭
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年6月2日
工 期 (至)	令和8年11月20日
変更前の契約金額	189,200,000 円
変更金額	17,600,000 円
変更後の契約金額	206,800,000 円
変更理由	・吊金具貸与の追加 ・モニタリング調査の追加 ・大型土のう設置追加 ・浚渫範囲における石材撤去の追加 ・端部ケーソン前面への石材投入追加 ・基礎捨石撤去・運搬・仮置(2)施工箇所に堆積している浮泥撤去追加 ・施工数量についての精査 ・浚渫工数量変更 ・灯浮標撤去取りやめ ・台風避難について ・重要な変更　土砂撤去追加に伴う海保申請等の準備期間、施工期間を考慮し、工期の延長を行う 原履行期限:令和8年10月8日 新履行期限:令和8年11月20日

（別紙）

工　事　名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	参考数量	摘　要
岸壁					◇内は概算数量
構造物撤去工					
撤去工					
方塊ブロック撤去・仮置		個	原契約のとおり		水中施工 4,5 段目
基礎捨石撤去・運搬・仮置(1)	50kg/個	m3	1,634		
基礎捨石撤去・運搬・仮置(2)	50kg/個	m3	839		
基礎捨石撤去・運搬・投入	50kg/個　±70cm	m3	1,564		扱い数量
土砂撤去		m2	285		
浚渫工					
グラブ浚渫工				土量(扱い)	
グラブ浚渫	計画水深 -12.0m	m2	2,287	1,020m3	砂質土砂
	法面勾配 1:2.0				N 値=10～30 未満
土捨工					
土運船運搬工				土量(扱い)	
土運船運搬		式	1	1,020m3	
揚土土捨工				土量(扱い)	
バックホウ揚土		式	1	1,020m3	
土工					
土工				土量(扱い)	
積込		式	1	1,020m3	
整地		式	1	1,020m3	
大型土のう設置		個	61		