契 約 変 更 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年10月23日
契 約 業 者 名	青木建設株式会社
契約業者の住所	静岡県熱海市田原町9番1号
工 事 の 名 称	令和7年度　清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)
工 事 場 所	清水港外港地区［外港防波堤］
工 事 種 別	港湾土木工事

工 事 概 要
(変更した内容)

工 種 名 称	規格･形状寸法	単位	数量	参考数量	摘 要
					〈 〉内は概算数量
被覆･根固工					
間詰工					
間詰石積込・運搬・投入	30～200kg/個	m３	346		
間詰石均し	±30cm	m２	878		
被覆ブロック工					
被覆ブロック製作	4t 型	個	原契約のとおり		
被覆ブロック据付	4t 型	個	原契約のとおり		

工 期（自）	令和8年3月24日
工 期（至）	令和8年10月30日
変更前の契約金額	146,460,561 円
変更金額	27,768,439 円
変更後の契約金額	174,229,000 円
変更理由	･ICT活用に要する費用の追加、起重機船の基地港の変更 ･事前測量結果に基づく間詰石の数量精査 ･快適トイレの設置に要する費用の計上