契 約 変 更 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年10月29日
契 約 業 者 名	青木建設株式会社
契約業者の住所	静岡県熱海市田原本町9番1号
工 事 の 名 称	令和8年度　御前崎港防波堤(A)(改良)被覆工事
工 事 場 所	御前崎港西埠頭[御前崎市港地先]御前崎港防波堤(A)
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	〈〉内は概算数量

工　事　名　称	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘　要
防波堤					
被覆・根固工					
被覆石	1,006kg/個以上	m	63.6	229m3	
被覆石均し	±30cm	m	原契約のとおり		
被覆ブロック製作	20t 型	個	原契約のとおり		コンクリート量 874m3
被覆ブロック据付	20t/個	個	原契約のとおり		ICT を活用した施工
測量業務					
マルチビーム測深		式	1		ICT ブロック据付による完成形状把握

工 期（自）	令和8年4月8日
工 期（至）	令和8年11月25日
変更前の契約金額	151,196,393 円
変更金額	32,217,607 円
変更後の契約金額	183,414,000 円
変更理由	・事前測量結果に基づく被覆石の精査変更並びに空船料に関する減 ・快適トイレの設置に要する費用を計上 ・施工実態調査に掛かる費用の計上 ・ICT活用工事に掛かる費用の計上 ・えい航（台風避難）について ・重要な変更 台風避難からの戻りに時間がかかった点を考慮し、工期の延長を行う 原履行期限：令和8年11月４日 新履行期限：令和8年11月25日