契 約 変 更 の 内 容

契 約 年 月 日	令和8年11月12日
契 約 業 者 名	河津建設株式会社
契約業者の住所	静岡県下田市中411-1
工 事 の 名 称	令和7年度 下田港防波堤(東)B･C区上部工事
工 事 場 所	下田港下田地区[下田市須崎地先および防波堤]
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年3月18日
工 期 (至)	令和9年2月19日
変更前の契約金額	152,551,821 円
変更金額	31,020,000 円
変更後の契約金額	183,571,821 円
変更理由	･浮標灯改造費の変更 ･上部工補修の概算数量の精査 ･既設上部工の補修の追加 ･既設上部工の補修の精査変更(上記3. の内容の精査変更) ･台風25号による起重機船の港外退避 ･施工実態調査の追加 ･荒天に伴う快適トイレの海上運搬費用の追加 ･事業促進のため上部工の施工延長を追加するとともに、所要の工期延伸を行う。工期延伸期間の標識灯の保守点検工及び維持交換工を変更する。 原　　令和8年3月18日～令和8年11月30日 変更　令和8年3月18日～令和9年2月19日

（別紙）

工種名称	規格・形状寸法	単位	数量			参考数量	摘要
			前回	今回	増減		
防波堤(東)							◇内は概算数量
上部工							
上部コンクリート	18N-12-20(25)BB	m	55.61	60.62	5.01	510m3	コンクリート
						769kg	用心鉄筋
						174kg	差筋
						2箇所	伸縮目地
断面修復工							
上部工補修①		m3	〈0.18〉	0.04	△0.14	5.2m	
上部工補修②		m3	〈0.24〉	0.99	0.75	24.8m	
上部工補修③		式	0	1	1	5箇所	削孔
						4m3	水中不分離モルタル
保守点検工							
保守点検		式	1	1	0		
保守整備		式	1	1	0		
浮標灯改造		式	1	1	0		浮標灯4基
維持交換工							
電池交換		式	1	1	0		